

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
CONTRALORIA INTERNA
COORDINACION DE FISCALIZACION**

**CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD
CON RECURSOS F.A.M. RAMO 0033 DEL EJERCICIO 2003
CAMPUS UNIVERSITARIO SIGLO XXI**

OBRA : EDIFICIO No. 3

CONTRATISTA : ADMINISTRACION U A Z

ESTIMACION No.	FECHA	IMPORTE (PESOS)		ANTICIPO (PESOS)		OBSERVACIONES
		ESTIMADO	ACUMULADO	AMORTIZADO	SALDO	
UNICA	30/12/2003	81,688.41	81,688.41			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
UNA Y ULTIMA	28-04-04	84,204.19	165,892.60			

OBRA : EDIFICIO No. 3

CONTRATISTA : GAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: \$ 5,889,272.60

ESTIMACION No.	FECHA	IMPORTE (PESOS)		ANTICIPO (PESOS)		OBSERVACIONES
		ESTIMADO	ACUMULADO	AMORTIZADO	SALDO	
ANTICIPO	02-10-03				1,472,318.15	
1	30-10-03	1,013,320.38	1,013,320.38	253,330.09	1,218,988.06	
2 Y 3	13-11-03	836,263.91	1,849,584.29	209,065.98	1,009,922.08	
4	27-11-03	1,215,137.21	3,064,721.50	303,784.30	706,137.78	
5	11-11-03	798,561.78	3,863,283.28	199,640.45	506,497.33	
6	18-11-03	737,478.19	4,600,761.47	184,369.55	322,127.78	
7 Y 8	18-11-03	1,288,511.11	5,889,272.58	322,127.78	0.00	
1	30-12-03	579,767.28	6,469,039.86	0.00		
2,3 Y ULTIMA	30-12-03	868,140.95	7,337,180.81	0.00		